

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

**Instituto Hondureño de Mercadeo
Agrícola
(IHMA)**

Tegucigalpa, Honduras
Febrero, 2023

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cierre del IV trimestre de 2022, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L98.8 millones**, como parte del Sector de Desarrollo Productivo, representando el 6% de la inversión de dicho Sector (L1,605.2 millones).

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	0.0
Presupuesto Vigente	98,800,000.0
Devengado IV Trimestre-2022	89,871,794.0
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	91.0%
Devengado Anual	89,871,794.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	91.0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

Los fondos asignados al IHMA durante la gestión 2022 son consecuencia de la conversión de pago de deuda con el Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de hasta mil millones de dólares (\$ 1,000,000,000.00)..

Por lo anterior, el IHMA solicitó mediante Oficio GG-IHMA-093-2022 de fecha 16 de agosto de 2022 Nota de Prioridad para la ejecución del proyecto **“Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa”**.

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG), mediante Oficio DGIP-PRE-0096-2022 de fecha 24 de agosto de 2022 emitió Nota de Prioridad No. 24832-1-08-2022 para el proyecto antes referido, siendo este financiado en su totalidad con recursos de fondos nacionales.

A continuación, se detallan los avances del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio – Fin
Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de Granos Básicos a Través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa”	Total Fondos Nacionales BCH	98,800,000		01/08/2022 - 31/12/2022
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado,	% Ejec.
IV Trimestre 2022	0.00	98,800,000.00	89,871,793.64	91%
Acumulado Vida del Proyecto	98,800,000.00	98,800,000.00	89,871,793.64	91%
Avance Físico:				
<p>El IHMA logró efectuar la compra de 60,000 quintales de frijol rojo y 14,667 quintales de maíz programadas con el proyecto, ; también, realizó la reparación de las bodegas de granos básicos de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y se impermeabilizaron 36 silos en San Pedro Sula.</p> <p>El IHMA no logró realizar la totalidad de actividades programadas según Nota de Prioridad, las mismas han sido reprogramadas para realizarse durante el año 2023 ya que requieren de un proceso de licitación para la adquisición de 12 bandas de tracción y elevación de silos.</p> <p>El proyecto presenta una ejecución física acumulada del 83%.</p>				

3.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó un taller de capacitación sobre la GMG para que el IHMA pudiera elaborar el perfil de proyecto y el registro de este en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH).
- Se brindó apoyo y asistencia técnica por parte de la Unidad de Pre Inversión de la DGIP para la emisión de la Nota de Prioridad No. 24832-1-08-2022.
- El proyecto recibió incorporación presupuestaria de L98,800,000.00 según el monto aprobado en la nota de prioridad No. 24832-1-8-2022, dejando un saldo disponible por ejecutar de L8,928,206.36.
- Se solicitó la proyección de ejecución física y presupuestaria del proyecto para el último trimestre de 2022.

Conclusiones

- Al cierre del IV trimestre del 2022, el IHMA logro una ejecución presupuestaria de un 91% (L 89,871,793.64) respecto al monto aprobado según Nota de Prioridad, contando con un monto disponible de L 8,928,206.36.
- Debido a no poder ejecutar la totalidad de sus recursos en el 2022 y no poder alcanzar todos los alcances programados, El IHMA requiere de una ampliación de Plazo para continuar su ejecución física y presupuestaria del Proyecto.

Recomendaciones

- El IHMA deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.
- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.
- Se deberán revisar los contratos de obra y supervisión de los proyectos cumpliendo con el marco legal establecido tanto de la Ley de contratación del estado, Ley Orgánica de Presupuesto, así como las Disposiciones Generales de Presupuesto.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	resupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
1	0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		-	98,800,000.00		98,800,000.00	89,871,793.64	-	89,871,793.64	91.0%	89,871,793.64		89,871,793.64	91.0%
1	001 - Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.	BCH-24832-1	-	98,800,000.00		98,800,000.00	89,871,793.64	-	89,871,793.64	91.0%	89,871,793.64		89,871,793.64	91.0%
	Total 001 - Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.		-	98,800,000.00		98,800,000.00	89,871,793.64	-	89,871,793.64	91.0%	89,871,793.64		89,871,793.64	91.0%

Fuente: SIAFI al 31/12/2022